

HARMNOGRAM ROBÓT Z DNIA 26.10.2020R.

POZNAŃ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŻELAZNEJ

POZYCJA	ROBOTY	LICZBA TYGODNI REALIZACJI ZADANIA																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
PRACE WSTĘPNE	1	SPRAWY FORMALNE (PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY, DOKUMENTACJI, ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY ITD.)	→																																	
	2	WNIOSKI O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW		→	→																															
	3	PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA BUDOWY			→	→																														
	4	PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY KANALIZACJI, WODOCIĄGU I PRZYŁĄCZY				→	→																													
ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ S1-S7	5	METODA WYKOPOWA KANALIZACJA SANITARNA Ø 200 PVC SN8 S1-S7 - 253,88M				→	→	→	→	→	→	→																								
	6	WYKONANIE PRZYŁĄCZY PrzS1-Prz16									→	→																								
	7	PRÓBA SZCZELNOŚCI										→	→																							
	8	INSPEKCJA CCTV												→	→																					
	9	LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ												→	→																					
SIEĆ WODOCIĄGOWA W1-W6	10	WYKOP OTWARTY WODOCIĄG Ø 180 PE100 PN10 SDR17 W1 -W6 L=269,39													→	→	→	→																		
	11	WYKONANIE I PRZYŁĄCZENIE PRZYŁĄCZY Prz1 - Prz16 i HYDRANTÓW Hn1; Hn2																			→	→														
	12	PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA ODCINKA W1 - W6																				→	→													
	13	WYKONANIE I PRZYŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI W1																					→	→												
	14	LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ																						→	→											
	15	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI																									→	→	→	→						
	16	PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ZAKOŃCZENIE I ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU NB																																→	→	

OPRACOWAŁ:


 Paweł Karmelita

ZATWIERDZIŁ:
