

PRZEBUDOWA MOSTU CHROBREGO

8 października 2025

- 
- 
1. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych
 2. Obiekt istniejący/projektowany
 3. Rozbiórka
 4. Roboty przygotowawcze
 5. Czasowa organizacja ruchu
 6. Pytania

SPIS TREŚCI

*pim

10



Umowa z Wykonawcą robót budowlanych

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych

- Umową z Generalnym Wykonawcą, firmą Primost Południe sp. z o. o., została podpisana 20 sierpnia 2025 r.

Harmonogram


- Zakończono prace związane z zabezpieczeniem zieleni i wycinką;
- Grudzień 2025 – zamknięcie obiektu północnego;
- I kwartał 2026 – zakończenie rozbiórki obiektu północnego;
- IV kwartał 2026 – oddanie do użytku strony północnej;
- I kwartał 2027 – zakończenie rozbiórki obiektu południowego;
- I kwartał 2028 – oddanie inwestycji do użytkowania;
- II kwartał 2028 – zakończenie robót budowlanych.



01

Nasadzenia

- 27 drzew (zaznaczone na niebiesko nowe nasadzenia),
- krzewy,
- kwietniki z bylinami.




02



**Obiekt istniejący/
projektowany**

02

OBJEKT



BIKE

03



Rozbiórka



03

Rozbiórka

- Obecnie Generalny Wykonawca opracowuje projekt technologiczny dotyczący rozbiórki obiektu północnego



03

04



Roboty przygotowawcze



04

ETAP 0

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

obszar prac bud.

objazd dla Wartostrady




Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim



ETAP 0

ETAP 1

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

obszar prac bud.




Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim



ETAP 1

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

 obszar prac bud.



 Poznańskie Inwestycje Miejskie

 Poznańskie Inwestycje Miejskie

 @pimbuduje

***pim**



ETAP 1

ETAP 1

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

obszar prac bud.



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim



ETAP 1

*pim

ETAP 1

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

obszar prac bud.



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim



Budowa przewiązki przez tory od strony zachodniej oraz na wysokości skrzyżowania z ul. Chwaliszewo

Etap 2 od 3.11.2025 do 16.11.2025

**WYŁĄCZENIE RUCHU
TRAMWAJOWEGO**

16

ETAP 2

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

obszar prac bud.



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim



*pim

ETAP 3

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygoto-
wawcze - **COR**

obszar prac bud.




Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim



ETAP 3

Budowa odcinka kanalizacji na wlocie ul. Chwaliszewo w ul. Estkowskiego

Etap 4 od 8/9.11.2025 do 23.11.2025

18

ETAP 4

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

-  obszar prac bud.
-  objazd dla Wartostrady
-  objazd do ronda Śródka




 Poznańskie Inwestycje Miejskie

 Poznańskie Inwestycje Miejskie

 @pimbuduje

*pim



ETAP 4

*pim

ETAP 5

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygoto-
wawcze - **COR**

obszar prac bud.




Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim



ETAP 5

*pim

ETAP 6

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

-  obszar prac bud.
-  kierunek ruchu do ronda Śródka
-  kierunek ruchu do ul. Chwaliszewo



 Poznańskie Inwestycje Miejskie

 Poznańskie Inwestycje Miejskie

 @pimbuduje

***pim**




ETAP 7

przebudowa mostu Chrobrego

roboty przygotowawcze - **COR**

-  obszar prac bud.
-  kierunek ruchu do ronda Śródka
-  kierunek ruchu do ul. Wieżowej i Katedry





Czasowa organizacja ruchu



COR

- Czasowa organizacja ruchu zakłada przeniesienie ruchu dwukierunkowego na obiekt południowy, a następnie przeniesienie ruchu na nowo wybudowany obiekt północny.
- **Projekt czasowej organizacji ruchu może się zmieniać z uwagi na technologię wykonywania robót oraz istniejące warunki terenowe, które możliwe będą do określenia przez Wykonawcę po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.**
- Przed rozpoczęciem rozbiórki obiektu południowego zostaną ustalone możliwe do wprowadzenia usprawnienia komunikacyjne dla mieszkańców.



05

przebudowa mostu Chrobrego

czasowa organizacja
ruchu w **etapie I**

obszar wyłączony



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznańskie Inwestycje Miejskie

@pimbuduje

*pim




przebudowa mostu Chrobrego

czasowa organizacja
ruchu w **etapie II**

-  obszar wyłączony
-  objazd do r. Śródka i ul. Estkowskiego
-  dojazd do i wyjazd z Wieżowej i Zagórze



COR II



COR II

09



Pytania



06



DZIĘKUJEMY