

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich				
INWESTOR		MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAN				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ	Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
<p style="text-align: center;">Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoły Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich</p>						
ZAKRES PODSTAWOWY						
POZ. 1.	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	7,28%	295 363,89	23,00%	67 933,69	363 297,58
POZ. 2.	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	7,28%	295 363,89	23,00%	67 933,69	363 297,58
POZ. 3.	GZYMS GÓRNY, MURKI, KRATY, ŚCIANA ATTYKOWA NAPRAWA PEKNIĘĆ	1,00%	40 571,96	23,00%	9 331,55	49 903,51
POZ. 4.	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	5,43%	220 305,76	23,00%	50 670,32	270 976,08
POZ. 5.	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	5,43%	220 305,76	23,00%	50 670,32	270 976,08
POZ. 6.	WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	2,40%	97 372,71	23,00%	22 395,72	119 768,43
POZ. 7.	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,07%	83 983,96	23,00%	19 316,31	103 300,27
POZ. 8.	modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25%	6,14%	249 111,85	23,00%	57 295,73	306 407,58
POZ. 9.	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	6,14%	249 111,85	23,00%	57 295,73	306 407,58
POZ. 10.	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	6,14%	249 111,85	23,00%	57 295,73	306 407,58
POZ. 11.	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	6,14%	249 111,85	23,00%	57 295,73	306 407,58
POZ. 12.	Instalacja gazowa (roboty demontażowe i roboty montażowe), wraz z ASBIG - automatyczny system bezpieczeństwa instalacji gazowej	1,03%	41 789,12	23,00%	9 611,50	51 400,62
POZ. 13.	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	1,03%	41 789,12	23,00%	9 611,50	51 400,62
POZ. 14.	Zródło ciepła - roboty demontażowe, roboty montażowe,	26,73%	1 084 488,56	23,00%	249 432,37	1 333 920,93
POZ. 15.	Zródło ciepła - roboty izolacyjne, studzienka schładzająca, instalacja odprowadzenia kondensatu, wentylacja i odprowadzenie spalin	2,73%	110 761,46	23,00%	25 475,14	136 236,59
POZ. 16.	Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji (wymiana instalacji na nowa, izolacja, energoszczędna armatura zaworowa)	1,78%	72 218,09	23,00%	16 610,16	88 828,25
POZ. 16.1	Instalacja wody zimnej	0,55%	22 314,58	23,00%	5 132,35	27 446,93
POZ. 17.	Modernizacja pomieszczenia kotłowni	0,70%	28 400,37	23,00%	6 532,09	34 932,46
POZ. 18.	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	405 719,63	23,00%	93 315,51	499 035,14
RAZEM		100,00%	4 057 196,26			4 990 351,40
ZAKRES OPCJONALNY - OPCJA 1						
POZ. 1.	WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	2,99%	11 390,57	23,00%	2 619,83	14 010,40
POZ. 2.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50%	6,88%	26 209,74	23,00%	6 028,24	32 237,98
POZ. 3.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100%	6,88%	26 209,74	23,00%	6 028,24	32 237,98
POZ. 4.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	15,45%	58 857,63	23,00%	13 537,26	72 394,89
POZ. 5.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	15,45%	58 857,63	23,00%	13 537,26	72 394,89
POZ. 6.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	15,45%	58 857,63	23,00%	13 537,26	72 394,89
POZ. 7.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	15,45%	58 857,63	23,00%	13 537,26	72 394,89
POZ. 8.	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	3,93%	14 971,55	23,00%	3 443,46	18 415,01
POZ. 9.	NAPRAWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DĄSZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU	7,52%	28 647,86	23,00%	6 589,01	35 236,86
POZ. 10.	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	38 095,55	23,00%	8 761,98	46 857,53
RAZEM		100,00%	380 955,54			468 575,32