

## Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr 5a do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ					
		Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoły Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich						
ZAKRES PODSTAWOWY						
POZ. 1.	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	7,28%	211 120,00	23,00%	48 557,60	259 677,60
POZ. 2.	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	7,28%	211 120,00	23,00%	48 557,60	259 677,60
POZ. 3.	GZYMS GÓRNY, MURKI, KRATY, ŚCIANA ATTYKOWA NAPRAWA PĘKNIĘĆ	1,00%	29 000,00	23,00%	6 670,00	35 670,00
POZ. 4.	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	5,43%	157 470,00	23,00%	36 218,10	193 688,10
POZ. 5.	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	5,43%	157 470,00	23,00%	36 218,10	193 688,10
POZ. 6.	WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYNEGO	2,40%	69 600,00	23,00%	16 008,00	85 608,00
POZ. 7.	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,07%	60 030,00	23,00%	13 806,90	73 836,90
POZ. 8.	modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25%	6,14%	178 060,00	23,00%	40 953,80	219 013,80
POZ. 9.	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	6,14%	178 060,00	23,00%	40 953,80	219 013,80
POZ. 10.	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	6,14%	178 060,00	23,00%	40 953,80	219 013,80
POZ. 11.	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	6,14%	178 060,00	23,00%	40 953,80	219 013,80
POZ. 12.	Instalacja gazowa ( roboty demontażowe i roboty montażowe ), wraz z ASBIG - automatyczny system bezpieczeństwa instalacji gazowej	1,03%	29 870,00	23,00%	6 870,10	36 740,10
POZ. 13.	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	1,03%	29 870,00	23,00%	6 870,10	36 740,10
POZ. 14.	Zródło ciepła - roboty demontażowe, roboty montażowe,	26,73%	775 170,00	23,00%	178 289,10	953 459,10
POZ. 15.	Zródło ciepła - roboty izolacyjne, studzienka schładzająca, instalacja odprowadzenia kondensatu, wentylacja i odprowadzenie spalin	2,73%	79 170,00	23,00%	18 209,10	97 379,10
POZ. 16.	Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji ( wymiana instalacji na nowa, izolacja, energoszczędna armatura zaworowa)	1,78%	51 620,00	23,00%	11 872,60	63 492,60

POZ. 16.1	Instalacja wody zimnej	0,55%	15 950,00	23,00%	3 668,50	19 618,50
POZ. 17.	Modernizacja pomieszczenia kotłowni	0,70%	20 300,00	23,00%	4 669,00	24 969,00
POZ.18	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	290 000,00	23,00%	66 700,00	356 700,00
RAZEM		100,00%	2 900 000,00			3 567 000,00

ZAKRES OPCJONALNY - OPCJA 1						
POZ. 1.	WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	2,99%	37 375,00	23,00%	8 596,25	45 971,25
POZ. 2.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 50%	6,88%	86 000,00	23,00%	19 780,00	105 780,00
POZ. 3.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 100%	6,88%	86 000,00	23,00%	19 780,00	105 780,00
POZ. 4.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	15,45%	193 125,00	23,00%	44 418,75	237 543,75
POZ. 5.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	15,45%	193 125,00	23,00%	44 418,75	237 543,75
POZ. 6.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	15,45%	193 125,00	23,00%	44 418,75	237 543,75
POZ. 7.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	15,45%	193 125,00	23,00%	44 418,75	237 543,75
POZ. 8.	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	3,93%	49 125,00	23,00%	11 298,75	60 423,75
POZ. 9.	NAPRAWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU	7,52%	94 000,00	23,00%	21 620,00	115 620,00
POZ. 10	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	125 000,00	23,00%	28 750,00	153 750,00
RAZEM		100,00%	1 250 000,00			1 537 500,00