

## Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

|  |  |   |                     |            |             |                     |
|--|--|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|
| NAZWA INWESTYCJI   |  | Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania |                     |            |             |                     |
| LOKALIZACJA  |  | Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich                               |                     |            |             |                     |
| INWESTOR   |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ                                      |                     |            |             |                     |
| INWESTOR ZASTĘPCZY   |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ         |                     |            |             |                     |
| NR POZYCJI   | NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ   | Wskaźnik %  | Kwota netto PLN     | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN    |
| Modernizacja energetyczna dotyczy -<br>Szkoły Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich |  |   |                     |            |             |                     |
| <b>ZAKRES PODSTAWOWY</b>   |  |   |                     |            |             |                     |
| POZ. 1.  | DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego   | 7,28%   | 171 668,83          | 23,00%     | 39 483,83   | 211 152,66          |
| POZ. 2.  | DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego  | 7,28%   | 171 668,83          | 23,00%     | 39 483,83   | 211 152,66          |
| POZ. 3.  | GZYMS GÓRNY, MURKI, KRATY, ŚCIANA ATTYKOWA NAPRAWA PEKNIĘC   | 1,00%   | 23 580,88           | 23,00%     | 5 423,60    | 29 004,49           |
| POZ. 4.  | WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLANIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%  | 5,43%   | 128 044,20          | 23,00%     | 29 450,17   | 157 494,36          |
| POZ. 5.  | WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLANIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%  | 5,43%   | 128 044,20          | 23,00%     | 29 450,17   | 157 494,36          |
| POZ. 6.  | WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLANIA AWARYJNEGO  | 2,40%   | 56 594,12           | 23,00%     | 13 016,65   | 69 610,77           |
| POZ. 7.  | WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ  | 2,07%   | 48 812,43           | 23,00%     | 11 226,86   | 60 039,29           |
| POZ. 8.  | modernizacja systemu ogrzewania - wykonanie 25%  | 6,14%   | 144 786,62          | 23,00%     | 33 300,92   | 178 087,55          |
| POZ. 9.  | modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%  | 6,14%   | 144 786,62          | 23,00%     | 33 300,92   | 178 087,55          |
| POZ. 10.   | modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%  | 6,14%   | 144 786,62          | 23,00%     | 33 300,92   | 178 087,55          |
| POZ. 11.   | modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%   | 6,14%   | 144 786,62          | 23,00%     | 33 300,92   | 178 087,55          |
| POZ. 12.   | Instalacja gazowa ( roboty demontażowe i roboty montażowe ), wraz z ASBIG - automatyczny system bezpieczeństwa instalacji gazowej  | 1,03%   | 24 288,31           | 23,00%     | 5 586,31    | 29 874,62           |
| POZ. 13.   | Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych   | 1,03%   | 24 288,31           | 23,00%     | 5 586,31    | 29 874,62           |
| POZ. 14.   | Źródło ciepła - roboty demontażowe, roboty montażowe,  | 26,73%  | 630 317,01          | 23,00%     | 144 972,91  | 775 289,92          |
| POZ. 15.   | Źródło ciepła - roboty izolacyjne, studzienka schładzająca, instalacja odprowadzenia kondensatu, wentylacja i odprowadzenie spalin | 2,73%   | 64 375,81           | 23,00%     | 14 806,44   | 79 182,25           |
| POZ. 16.   | Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji ( wymiana instalacji na nowa, izolacja, energoszczędna armatura zaworowa)                     | 1,78%   | 41 973,97           | 23,00%     | 9 654,01    | 51 627,99           |
| POZ. 16.1  | Instalacja wody zimnej   | 0,55%   | 12 969,49           | 23,00%     | 2 982,98    | 15 952,47           |
| POZ. 17.   | Modernizacja pomieszczenia kotłowni  | 0,70%   | 16 506,62           | 23,00%     | 3 796,52    | 20 303,14           |
| POZ. 18.   | ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)   | 10,00%  | 235 808,83          | 23,00%     | 54 236,03   | 290 044,86          |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>100,00%</b>  | <b>2 358 088,33</b> |            |             | <b>2 900 448,64</b> |
| <b>ZAKRES OPCJONALNY - OPCJA 1</b>   |  |   |                     |            |             |                     |
| POZ. 1.  | WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  | 2,99%   | 32 942,40           | 23,00%     | 7 576,75    | 40 519,15           |
| POZ. 2.  | DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50%   | 6,88%   | 75 800,57           | 23,00%     | 17 434,13   | 93 234,70           |
| POZ. 3.  | DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100%  | 6,88%   | 75 800,57           | 23,00%     | 17 434,13   | 93 234,70           |
| POZ. 4.  | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego   | 15,45%  | 170 220,76          | 23,00%     | 39 150,78   | 209 371,54          |
| POZ. 5.  | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego   | 15,45%  | 170 220,76          | 23,00%     | 39 150,78   | 209 371,54          |
| POZ. 6.  | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego   | 15,45%  | 170 220,76          | 23,00%     | 39 150,78   | 209 371,54          |
| POZ. 7.  | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego  | 15,45%  | 170 220,76          | 23,00%     | 39 150,78   | 209 371,54          |
| POZ. 8.  | WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU   | 3,93%   | 43 298,87           | 23,00%     | 9 958,74    | 53 257,61           |
| POZ. 9.  | NAPRAWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DASZKI NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU  | 7,52%   | 82 851,79           | 23,00%     | 19 055,91   | 101 907,70          |
| POZ. 10.   | ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)   | 10,00%  | 110 175,25          | 23,00%     | 25 340,31   | 135 515,56          |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>100,00%</b>  | <b>1 101 752,50</b> |            |             | <b>1 355 155,58</b> |

**BUDSTAM Sp. z o.o.**  
Prezes Zarządu  
Marcin Adamczak

**BUDSTAM Sp. z o.o.**  
Członek Zarządu  
Tomasz Strużyński

**DOMBKA Sp. z o.o. Sp. K.**  
ul. Dobrownicka 15c, 62-100 Wągrowiec  
NIP 7662002668, REGON 386637008  
www.dombka.pl

*Gregor Tomella*  
Tabela TIER.