

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------|-------------|------------------|
| NAZWA INWESTYCJI | | Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania | | | | |
| LOKALIZACJA | | Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich | | | | |
| INWESTOR | | MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN | | | | |
| INWESTOR ZASTĘPCZY | | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ | | | | |
| NR POZYCJI | NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ | | | | | |
| | | Wskaźnik % | Kwota netto PLN | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN |
| Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoły Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich | | | | | | |
| ZAKRES PODSTAWOWY | | | | | | |
| POZ. 1. | DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego | 7,28% | 163 093,49 | 23,00% | 37 511,50 | 200 605,00 |
| POZ. 2. | DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego | 7,28% | 163 093,49 | 23,00% | 37 511,50 | 200 605,00 |
| POZ. 3. | GZYMS GÓRNY, MURKI, KRATY, ŚCIANA ATTYKOWA NAPRAWA PĘKNIĘĆ | 1,00% | 22 402,95 | 23,00% | 5 152,68 | 27 555,63 |
| POZ. 4. | WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50% | 5,43% | 121 648,03 | 23,00% | 27 979,05 | 149 627,08 |
| POZ. 5. | WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100% | 5,43% | 121 648,03 | 23,00% | 27 979,05 | 149 627,08 |
| POZ. 6. | WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO | 2,40% | 53 767,09 | 23,00% | 12 366,43 | 66 133,52 |
| POZ. 7. | WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | 2,07% | 46 374,11 | 23,00% | 10 666,05 | 57 040,16 |
| POZ. 8. | modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25% | 6,14% | 137 554,13 | 23,00% | 31 637,45 | 169 191,58 |
| POZ. 9. | modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50% | 6,14% | 137 554,13 | 23,00% | 31 637,45 | 169 191,58 |
| POZ. 10. | modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75% | 6,14% | 137 554,13 | 23,00% | 31 637,45 | 169 191,58 |
| POZ. 11. | modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100% | 6,14% | 137 554,13 | 23,00% | 31 637,45 | 169 191,58 |
| POZ. 12. | Instalacja gazowa (roboty demontażowe i roboty montażowe), wraz z ASBIG - automatyczny system bezpieczeństwa instalacji gazowej | 1,03% | 23 075,04 | 23,00% | 5 307,26 | 28 382,30 |
| POZ. 13. | Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych | 1,03% | 23 075,04 | 23,00% | 5 307,26 | 28 382,30 |
| POZ. 14. | Źródło ciepła - roboty demontażowe, roboty montażowe, | 26,73% | 598 830,92 | 23,00% | 137 731,11 | 736 562,03 |
| POZ. 15. | Źródło ciepła - roboty izolacyjne, studzienka schładzająca, instalacja odprowadzenia kondensatu, wentylacja i odprowadzenie spalin | 2,73% | 61 160,06 | 23,00% | 14 066,81 | 75 226,87 |
| POZ. 16. | Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji (wymiana instalacji na nowa, izolacja, energoszczędna armatura zaworowa) | 1,78% | 39 877,26 | 23,00% | 9 171,77 | 49 049,02 |
| POZ. 16.1 | Instalacja wody zimnej | 0,55% | 12 321,62 | 23,00% | 2 833,97 | 15 155,60 |
| POZ. 17. | Modernizacja pomieszczenia kotłowni | 0,70% | 15 682,07 | 23,00% | 3 606,88 | 19 288,94 |
| POZ.18 | ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego) | 10,00% | 10 000,00 | 23,00% | 2 300,00 | 12 300,00 |
| RAZEM | | 100,00% | 2 240 295,24 | | 466 041,11 | 2 706 336,35 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|------------|--------|------------|--------------|
| ZAKRES OPCJONALNY - OPCJA 1 | | | | | | |
| POZ. 1. | WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | 2,99% | 29 252,63 | 23,00% | 6 728,10 | 35 980,73 |
| POZ. 2. | DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50% | 6,88% | 202 000,00 | 23,00% | 46 460,00 | 248 460,00 |
| POZ. 3. | DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100% | 6,88% | 67 310,40 | 23,00% | 15 481,39 | 82 791,79 |
| POZ. 4. | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego | 15,45% | 707 393,43 | 23,00% | 162 700,49 | 870 093,92 |
| POZ. 5. | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego | 15,45% | 151 154,89 | 23,00% | 34 765,63 | 185 920,52 |
| POZ. 6. | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego | 15,45% | 151 154,89 | 23,00% | 34 765,63 | 185 920,52 |
| POZ. 7. | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego | 15,45% | 151 154,89 | 23,00% | 34 765,63 | 185 920,52 |
| POZ. 8. | WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU | 3,93% | 38 449,11 | 23,00% | 8 843,29 | 47 292,40 |
| POZ. 9. | NAPRAWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU | 7,52% | 73 571,83 | 23,00% | 16 921,52 | 90 493,35 |
| POZ. 10 | ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego) | 10,00% | 10 000,00 | 23,00% | 2 300,00 | 12 300,00 |
| RAZEM | | 100,00% | 978 348,82 | | 363 731,68 | 1 342 080,50 |